

муниципальное автономное
общеобразовательное
учреждение «Красногорская гимназия
имени Героя Советского Союза
Николая Ивановича Огородникова»
(МАОУ «Красногорская гимназия»)
427650, Удмуртская Республика,
Красногорский район, с.Красногорское,
ул. Советская, д. 2
Телефон (34164) 2-19-93
ИНН 1815001791 КПП 183701001
E-mail: krasn_gimnaz@mail.ru
от 14.05 2024 № 67

Отдел образования Администрации
муниципального образования
«Красногорский район»

Д.В. Борисовой

Уважаемая Дарья Валерьевна!

Довожу до вашего сведения, что недочеты, указанные в представлении от 28.03.2024 года №96-24 исправлены, а часть не нашли подтверждения. Согласно пунктов представления №96-2024 указываем следующее:

1. Автоматический контроль осуществляется прибором Гранит-3, расположенный в комнате охраны на первом этаже.
2. На объекте разграничение доступа уровней доступа обеспечено, закуплены магнитные ключи и запрограммированы
3. Автоматическое переключение на резервный источник питания и обратно присутствует.
4. На объекте формирование ППКП сигналов управления инженерными системами объекта при срабатывании ИП - не заложено проектом. Система вентиляции не имеет автоматических заслонок, необходимо переоборудование системы вентиляции и дополнения в систему ОПС. Необходимо довести финансирование для выполнения условия.
5. На объекте обеспечен целостность линии связи прибором Октава 100Ц, согласно технических характеристик прибора и проекта ОПС.
6. В помещении актового зала (2 этаж) уровень звука СОУЭ после повторного замера соответствуют требованиям, о чем составлен соответствующий акт комиссии.
7. В помещениях: цокольный этаж - каб.49 (дворники); 1й этаж – каб.№1,7; 2й этаж – каб. №18, 23, 24, 26 (лаборанская); 3йэтаж – каб.31,35,37,40,42 - Уровни после повторного замера соответствуют требованиям, о чем составлен соответствующий акт комиссии
8. Не предусмотрено контрактом заделка негорючими материалами отверстий в противопожарных преградах. Необходимо довести финансирование для выполнения условия.

9. В помещении сторожа приборы перевешены согласно нормативов на 50 мм друг от друга.

10. На объекте обеспечено разделение на зоны контроля, по этажам и по адресам согласно условий программирования проекта.

11. На объекте защиты в коридорах, в помещении сторожей, электрощитовой, в кабинете технологии девочек точки крепления горизонтальных линий выполнены согласно проекта монтажа, соблюсти все допуски невозможно так как помещение ограничено по размерам и имеются другие коммуникации.

12. В одну линию связи включены дымовые пожарные извещатели и ручные пожарные извещатели - выполнено согласно проекта, данные датчики являются адресными и цифровыми. Данное требование распространяется на аналоговые системы.

13,14,15. Защитные конструкции, обеспечивающие защиту пожарных извещателей от механических повреждений не предусмотрены контрактом, для выполнения необходимо довести финансирование.

16. Защищение СПС помещения лыжной базы (цокольный этаж) не предусмотрено контрактом, для выполнения необходимо довести финансирование.

17. Устранено подрядчиком – речевой оповещатель СОУЭ в холле 1 этажа перевешен

18. Устранено подрядчиком – на 3м этаже здания, в коридоре «Точка роста» дополнительно установлен дымовой ИП, запрограммирован.

19. Устранено подрядчиком – в кабинете технологии девочек (цокольный этаж) расстояние от ИП до электрического светильника в норме.

20. Техническая документация на системы противопожарной защиты, в том числе технические средства, функционирующие в составе указанных систем и результаты пуско-наладочных испытаний приведены в соответствие.

Директор МАОУ «Красногорская гимназия»  О.В. Перминова

