



"Согласовано"  
Министерство образования и науки  
Удмуртской Республики

*[Handwritten signature]*

М.П.



"Утверждено"  
Первый заместитель Главы  
муниципального образования  
"Муниципальный округ  
Красногорский район Удмуртской  
Республики"

*[Handwritten signature]*  
М.П.

**ПАСПОРТ  
регионального проекта**

Капитальный ремонт МАОУ "Красногорская гимназия" по адресу: с. Красногорское, улица Советская, 2

Наименование регионального проекта	Капитальный ремонт МАОУ "Красногорская гимназия" по адресу: с. Красногорское, улица Советская, 2	
Краткое наименование федерального проекта	Модернизация школьных систем образования	Срок начала и окончания проекта 01.06.2022-01.09.2023
Руководитель регионального проекта	Корепанов Владимир Серафимович, Глава муниципального образования "Муниципальный округ Красногорский район Удмуртской Республики"	
Администратор регионального проекта	"Муниципальный округ Красногорский район Удмуртской Республики" по вопросам промышленности, строительства и ЖКХ, Ремнева Лариса Васильевна, заместитель главы Администрации муниципального образования "Муниципальный округ Красногорский район Удмуртской Республики" по социальным вопросам, Исапова Александра Алексеевна, начальник Отдела образования Администрации муниципального образования "Муниципальный округ Красногорский район Удмуртской Республики"	
Связь с государственными программами	Государственная программа Российской Федерации "Развитие образования"	
Стоимость объекта (СМР)	41 047 170,00	
Стоимость учебного оборудования	7 060 978,16	
Стоимость разработки (ПСД) и иной рабочей	309 584,00	
Мощность объекта (кол-во мест, км, площадь) в зависимости от типа объекта	501 обучающихся	
Источник финансирования СМР	Федеральная программа модернизации школьных систем образования	

**ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ**

Капитальный ремонт МАОУ "Красногорская гимназия" по адресу: с. Красногорское, улица Советская, 2

№ п/п	Наименование этапа, мероприятия, контрольной точки	Длительность, дней	Начало	Окончание	Ответственный исполнитель	Вид документа и(или) результат
<b>1. Планирование</b>						
1.1.	Включение объекта в Перечень объектов капремонта	31	20.12.2021	20.01.2022	Ибрагимов Ришат Расихович	Распоряжение Правительства УР
1.2.	Распоряжение Правительства УР, заключение соглашения	28	20.01.2022	17.02.2022	Ибрагимов Ришат	Лимиты доведены до
1.3.	Доведение лимитов на СМР	28	20.01.2022	17.02.2022	Ибрагимов Ришат Расихович	Лимиты доведены до заказчика
1.4.	Общественное обсуждение с участниками образовательного процесса дизайнерских и иных решений в рамках подготовки к проведению ремонтных работ	28	01.02.2022	01.03.2022	Исупова Александра Алексеевна	Сформированы предложения, протокол общественного обсуждения
1.5.	Формирование необходимого перечня средств обучения и воспитания, соответствующих современным условиям обучения, необходимых для оснащения кабинетов после ремонта	62	20.12.2021	20.02.2022	Исупова Александра Алексеевна	Сформирован перечень в соответствии с приказом Минпросвещения РФ №590 от 23.08.2021
1.6.	Распоряжение Правительства УР, заключение соглашения между МОиН УР и заказчиком о приобретении учебного оборудования		не заключено		Бусыгина Елена Владимировна	Выход распоряжения, заключенное соглашение
1.7.	Доведение лимитов на учебное оборудование		не доведены		Бусыгина Елена Владимировна	Лимиты доведены до заказчика
1.8.	Внесение изменений в календарный учебный график и режим занятий образовательного учреждения	193	20.01.2022	01.08.2022	Комиссарова Татьяна Николаевна	Внесены изменения в локальные акты
<b>2. Заключительные процедуры СМР</b>						
2.1.	Размещение плана-графика	1	18.02.2022	19.02.2022	Корепанов Владимир Серафимович	Размещенный план-график
2.2.	Подача заявки в ГКУ УР РЦЗ УР	2	19.02.2022	21.02.2022	Корепанов Владимир Серафимович	Заявка на закупку подана в РЦЗ
2.3.	Принятие РЦЗ решения о приеме/возврате заявки	2	19.02.2022	21.02.2022	Бушмелев Константин Юрьевич	Решение о принятии заявки
2.4.	Разработка проекта документации о закупке	1	18.02.2022	19.02.2022	Бушмелев Константин Юрьевич	Разработанная документация
2.5.	Утверждение документации о закупке	0	21.02.2022	21.02.2022	Корепанов Владимир Серафимович	Утверждение документации о закупке
2.6.	Публикация в ЕИС извещения о проведении закупки	0	21.02.2022	21.02.2022	Бушмелев Константин Юрьевич	Публикация в ЕИС
2.7.	Подача заявок	8	21.02.2022	01.03.2022	Участники аукциона	Подана заявка

2.9.	Проведение аукциона	5	01.03.2022	06.03.2022	Бушмелев Константин Юрьевич	Протокол подведения итогов, определен исполнитель
2.10.	Заключение контракта на капитальный ремонт	3	13.03.2022	16.03.2022	Корепанов Владимир Серафимович/ подрядчик	Заключенный контракт
<b>3. Строительно-монтажные работы</b>						
3.1.	Выполнение СМР (2022 год)	136	01.06.2022	15.10.2022	Салтыков Сергей Вячеславович/ подрядчик	Работы по СМР на 2022г. завершены
3.2.	Приемка выполненных работ (2022 год)	4	17.10.2022	21.10.2022	Заказчик/ подрядчик	Подписан акт за 2022г.
3.1.	Выполнение СМР (2023 год)	136	01.06.2023	15.10.2023	Салтыков Сергей Вячеславович/ подрядчик	Работы по СМР завершены
3.2.	Приемка выполненных работ (2023 год)	4	17.10.2023	21.10.2023	Заказчик/ подрядчик	Подписан акт
<b>4. Закупочные процедуры на приобретение учебного оборудования</b>						
4.1.	Размещение плана-графика	0			Корепанов Владимир Серафимович	Размещенный план-график
4.2.	Подача заявки в ГКУ УР РЦЗ УР	0			Корепанов Владимир Серафимович	Заявка на закупку подана в РЦЗ
4.3.	Принятие РЦЗ решения о приеме/возврате заявки	0			Бушмелев Константин Юрьевич	Решение о принятии заявки
4.4.	Разработка проекта документации о закупке	0			Бушмелев Константин Юрьевич	Разработанная документация
4.5.	Утверждение документации о закупке	0			Корепанов Владимир	Утверждение
4.6.	Публикация в ЕИС извещения о проведении закупки	0			Бушмелев Константин	Публикация в ЕИС
4.7.	Подача заявок	0			Участники аукциона	Подана заявка
4.8.	Проведение аукциона	0			Бушмелев Константин	Протокол подведения
4.9.	Заключение контракта на приобретение учебного оборудования	0			Корепанов Владимир Серафимович/ подрядчик	Заключенный контракт
<b>5. Прием и установка учебного оборудования</b>						
5.1.	Прием, установка учебного оборудования	12	01.08.2022	13.08.2022	Комиссарова Татьяна Николаевна	Установлено оборудование
5.2.	Приемка установленного оборудования	5	15.08.2022	20.08.2022	Комиссарова Татьяна Николаевна	Акт

2. Состав рабочей группы

№ п/п	Роль в проекте	Ф.И.О.	Должность	Контактный телефон
1	Руководитель	Корепанов Владимир Серафимович	Глава муниципального образования "Муниципальный округ Красногорский район Удмуртской Республики"	8-34-164-2-15-33, 89225049074
2	Администратор	Салтыков Сергей Вячеславович	Заместитель главы Администрации по вопросам промышленности, строительства и ЖКХ	8-34-164-2-13-21, 89512078770
3	Администратор	Ремнева Лариса Васильевна	Заместитель главы Администрации по социальным вопросам	89124644893
4	Администратор	Исупова Александра Алексеевна	Начальник Отдела образования Администрации муниципального образования "Муниципальный округ Красногорский район Удмуртской Республики"	8-34-164-2-10-31, 89501688600
5	Рабочая группа	Прокашев Игорь Борисович	председатель Совета депутатов муниципального образования "Муниципальный округ Красногорский район Удмуртской Республики"	8-34-164-2-13-48, 8-34-164-2-17-51
6	Рабочая группа	Бабин Павел Николаевич	депутат Совета депутатов муниципального образования "Муниципальный округ Красногорский район Удмуртской Республики"	89508174307
7	Рабочая группа	Борисова Дарья Валерьевна	ведущий специалист-эксперт Отдела образования Администрации муниципального образования "Муниципальный округ Красногорский район Удмуртской Республики"	89090605252
8	Рабочая группа	Михайлова Екатерина Витальевна	директор МКУ "ЦРО Красногорского района", председатель профсоюзной организации работников образования Красногорского района	89828346188
9	Рабочая группа	Комиссарова Татьяна Николаевна	директор МАОУ "Красногорская гимназия"	89048399033
10	Рабочая группа	Глазырина Людмила Октябрионовна	заместитель директора МАОУ "Красногорская гимназия" по АХЧ	89512077323
11	Рабочая группа	Соболева Татьяна Михайловна	заместитель директора МАОУ "Красногорская гимназия" по УВР	89508167400
12	Рабочая группа	Дьяконова Ольга Леонидовна	редактор сайта АУ УР "Редакция газеты "Победа"	89821208492
13	Рабочая группа	Братухина Анастасия Андреевна	председатель Совета родителей (законных представителей) МАОУ "Красногорская гимназия"	89508277509
14	Рабочая группа	Шатунова Светлана Владимировна	председатель родительского комитета 10а класса МАОУ "Красногорская гимназия"	89127602493
15	Рабочая группа	Фефилова Алина Ивановна	обучающаяся 9б класса МАОУ "Красногорская гимназия"	89048337800

